

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN-KURVA S

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Lanjutan Semenisasi Halaman Kantor Camat Sebulu
Sumber Dana : APBD Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran : 2025

JUMLAH HARI KERJ : 21 HARI KALENDER
DARI TANGGAL : 13 AGUST 2025
S/D TANGGAL : 03 SEPT 2025
NILAI KONTRAK : 133.603.877,48

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	HARGA	VOLUME	BOBOT (%)	BULAN 1																						KET.
						MINGGU KE - 1							MINGGU KE - 2							MINGGU KE - 3								
						22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A	SISTEM MANAJEMEN DAN KESELAMATAN KERJA																											
1	Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja	Ls	1,625,000.00	1.00	1.37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20																
B	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKSTIK																											
1	Penyiapan Badan Halaman	Ls	2,584,595.54	258.56	2.18	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31																
C	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																											
1	Perkerasan Beton Semen K-225	m3	114,256,277.50	45.58	96.45																							
TOTAL			118,465,873.04																									
RENCANA					100.00		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	7.40	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	0.00		
RENCANA KOMULATIF							0.51	1.02	1.52	2.03	2.54	3.05	10.44	17.33	24.22	31.11	38.00	44.89	51.78	58.67	65.55	72.44	79.33	86.22	93.11	100.00		
PELAKSANAAN							0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	10.96	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	52.90	6.89	6.89	3.44	6.89	6.89	5.14		
PELAKSANAAN KOMULATIF							0.51	1.02	1.52	2.03	2.54	3.05	10.96	17.85	24.74	31.63	38.52	45.40	52.29	63.86	70.75	77.64	81.08	87.97	94.86	100.00		
DEVIASI							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	5.19	5.19	5.19	1.75	1.75	1.75	0.00			

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KUTAI PERKASA KONSULTAN


ALOYSIUS HARIO W.P.,ST
SITE ENGINEER

DI BUAT OLEH
PENYEDIA JASA
CV BINTARAN TEKNIK


HARSONO
DIREKTUR

LAPORAN PROGRES MINGGU KE - 1

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Lanjutan Semenisasi Halaman Kantor Camat Sebulu

No. Kontrak : P.2501/SPK_Fisik/SBL/000.3.2/08/2025
Periode : 13 AGUST 2025 - 19 AGUST 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 19 AGUS 2025					
					s/d MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
			Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	SISTEM MANAJEMEN DAN KESELAMATAN KERJA									
1	Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja		1.00	1.37			1.00	1.37	1.00	1.37
B	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKSTIK									
1	Penyiapan Badan Halaman		258.56	2.18			258.56	2.18	258.56	2.18
C	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Perkerasan Beton Semen K-225		45.58	96.45			3.50	7.41	3.50	7.41
PROGRESS REALISASI			100.00		-		10.960		10.960	
PROGRESS RENCANA							10.442		10.442	
DEVIASI									0.517	

DIPERIKSA EOLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV KITA PERKASA KONSULTAN

ALDOYSIUS HARIO W.P., ST
SITE ENGINEER

DI BUAT OLEH
PENYEDIA JASA
CV BINTARAN TEKNIK

HARSONO
DIREKTUR

LAPORAN PROGRES MINGGU KE - 2

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Lanjutan Semenisasi Halaman Kantor Camat Sebulu

No. Kontrak : P.2501/SPK_Fisik/SBL/000.3.2/08/2025
Periode : 20 AGUST 2025 - 26 AGUST 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 26 AGUST 2025					
					s/d MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
			Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	SISTEM MANAJEMEN DAN KESELAMATAN KERJA									
1	Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja		1.00	1.37	1.00	1.37			1.00	1.37
B	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKSTIK									
1	Penyiapan Badan Halaman		1.00	2.18	258.56	2.18			258.56	2.18
C	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Perkerasan Beton Semen K-225		45.58	96.45	3.50	7.41	25.00	52.90	28.50	60.31
PROGRESS REALISASI			100.00		10.960		52.901		63.861	
PROGRESS RENCANA							58.666		58.666	
DEVIASI									5.195	

DIPERIKSA EOLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KUTAI PERKASA KONSULTAN



ALOYSIUS HARIO W.P., ST
SITE ENGINEER

DI BUAT OLEH
PENYEDIA JASA
CV BINTARAN TEKNIK



HARSONO
DIREKTUR

LAPORAN PROGRES MINGGU KE - 3

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Lanjutan Semenisasi Halaman Kantor Camat Sebulu

No. Kontrak : P.2501/SPK_Fisik/SBL/000.3.2/08/2025
Periode : 27 AGUST 2025 - 03 SEPT 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 03 SEPT 2025					
					s/d MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
			Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	SISTEM MANAJEMEN DAN KESELAMATAN KERJA									
1	Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja		1.00	1.37	1.00	1.37			1.00	1.37
B	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKSTIK									
1	Penyiapan Badan Halaman		1.00	2.18	258.56	2.18			258.56	2.18
C	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Perkerasan Beton Semen K-225		45.58	96.45	28.50	60.31	17.08	36.14	45.58	96.45
PROGRESS REALISASI			100.00		63.861		36.139		100.000	
PROGRESS RENCANA							100.00		100.00	
DEVIASI									0.00	

DIPERIKSA EOLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV KUALITAS PERKASA KONSULTAN



ALCYUS HARIO W.P., ST
SITE ENGINEER

DI BUAT OLEH
PENYEDIA JASA
CV BINTARAN TEKNIK



HARSONO
DIREKTUR

LAPORAN PROGRES BULAN KE - 1

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Lanjutan Semenisasi Halaman Kantor Camat Sebulu

No. Kontrak : P.2501/SPK_Fisik/SBL/000.3.2/08/2025
Periode : 13 AGUST 2025 - 03 SEPT 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 03 SEPT 2025					
					s/d BULAN LALU		BULAN INI		s/d BULAN INI	
			Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	SISTEM MANAJEMEN DAN KESELAMATAN KERJA									
1	Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja		1.00	1.37			1.00	1.37	1.00	1.37
B	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOTEKSTIK									
1	Penyiapan Badan Halaman		1.00	2.18			258.56	2.18	258.56	2.18
C	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Perkerasan Beton Semen K-225		45.58	96.45			45.58	96.45	45.58	96.45
PROGRESS REALISASI			100.00		-		100.000		100.000	
PROGRESS RENCANA							100.00		100.00	
DEVIASI									0.00	

DIPERIKSA EOLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV KUALITAS KONSULTAN

ALCYUS HARIO W.P., ST
SITE ENGINEER

DI BUAT OLEH
PENYEDIA JASA
CV BINTARAN TEKNIK

HARSONO
DIREKTUR


BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
 PEKERJAAN : Lanjutan semenisasi halaman kantor kecamatan sebulu
 LOKASI : DESA SEBULU ILIR KECAMATAN SEBULU

NO.	URAIAN			PANJANG (M)	LEBAR (M)	TEBAL (M)	VOLUME (M3)	SATUAN	
1.	PENYIAPAN BADAN HALAMAN								
	Area 1	P	L	P	L				
		6.1	10.7	6.1	10.7		65.27		
	Area 2	P	L	P	L				
		9.1	4.7	9.1	4.7		42.77		
	Area 3	P	L	P	L				
		10	4.3	10	4.3		43.00		
	Area 4	P	L	P	L				
		9.5	6.7	9.5	6.7		63.65		
	Area 5	P	L	P	L				
		8.8	1.3	8.8	1.3		11.44		
	Area 6	P	L	P	L				
		10.3	1.43	10.3	1.43		14.73		
	Area 7	P	L	P	L				
		5.90	3.00	5.9	3		17.70		
				TOTAL BADAN HALAMAN			258.559	M2	
2.	PERKERASAN BETON SEMEN K-225								
	Area 1	P	L	P	L	T			
		6.1	10.7	6.1	10.7	0.15	9.79		
	Area 2	P	L	P	L	T			
		9.1	4.7	9.1	4.7	0.15	6.42		
	Area 3	P	L	P	L	T			
		10	4.3	10	4.3	0.15	6.45		
	Area 4	P	L	P	L	T			
		9.5	6.7	9.5	6.7	0.15	9.55		
	Area 5	P	L	P	L	T			
		8.8	1.3	8.8	1.3	0.15	1.72		
	Area 6	P	L	P	L	T			
		10.3	1.43	10.3	1.43	0.15	2.21		
	Area 7	P	L	P	L	T			
		5.9	3	5.9	3	0.15	2.66		
	Area 8	p	L	p	L	T			
		6.6	2.15	6.6	2.15	0.15	2.13		
	Area 9	P	L	P	L	T			
		17.72	1.4	17.72	1.4	0.15	3.72		
	Area 10	p	L	p	L	T			
		4	2	4	2	0.15	1.20		
				TOTAL VOLUME TBETON K-225			45.83	M3	

DIPERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KLAIR PRAKTIK KONSULTAN

 ALCY SIOS HARIO W.P., ST
 SITE ENGINEER

DI BUA T OLEH
 PENYEDIA JASA
 CV. BINTARAN TEKNIK

 HARSONO
 DIREKTUR