

LAPORAN PROGRES MINGGU KE - 1

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Pengguruan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu

No. Kontrak :
Periode : 20 Mey 2025 - 23 Mey 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 23 MEY 2025					
					s/d MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
			Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	1 Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985			1.00	6.985	1.00	6.985
	2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976			1.00	0.976	1.00	0.976
C	PEKERJAAN TANAH									
	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094						
	2 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945						
PROGRESS REALISASI			875.12	100.00		-		7.961		7.961
PROGRESS RENCANA								7.961		7.961
DEVIASI										-

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KOTA PEKASAKA KONSULTAN

DATUR PRASETYA, ST
Site Engineer

DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JAYA ABADI DIATAMA

NURKHALIS FAUZI
DIREKTUR

LAPORAN PROGRES MINGGU KE - 2

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Penggurukan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu

No. Kontrak :
Periode : 24 Mey 2025 - 30 MAY 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 30 MAY 2025					
					s/d MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
			Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	1 Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985	1.00	6.985			1.00	6.985
	2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976	1.00	0.976			1.00	0.976
C	PEKERJAAN TANAH									
	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094			330.00	47.647	330.00	47.647
	2 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945			130.00	2.792	130.00	2.792
PROGRESS REALISASI			100.00		7.961		50.439		58.400	
PROGRESS RENCANA					49.018		7.283		56.301	
DEVIASI									2.099	

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MUTA PERKASA KONSULTAN



CAUR PRASETIA ST
Site Engineer

DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JAYA ABADI DIATAMA



NURKHALIS FAUZI
DIREKTUR

LAPORAN PROGRES MINGGU KE - 3

Pekerjaan : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Penggururan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu

No. Kontrak :
Periode : 31 Mey 2025 - 06 Juni 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 06 Juni 2025					
					s/d MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
			Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985	1.00	6.985	-	-	1.00	6.985
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976	1.00	0.976			1.00	0.976
C	PEKERJAAN TANAH									
1	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094	330.00	47.647	266.28	38.447	596.28	86.094
2	1 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945	130.00	2.792	146.84	3.153	276.84	5.945
PROGRESS REALISASI			100.00		58.400		41.600		100.000	
PROGRESS RENCANA					92.717		7.283		100.000	
DEVIASI									-	

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV.KUTAL PERKASA KONSULTAN

CATUR PRASETI A.S.T
Site Engineer

DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JAYA ABADI DIATAMA

NURKHALIS FAUZI
DIREKTUR

LAPORAN PROGRES BULAN KE - 1

Pekerjaan : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pengurusan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu

No. Kontrak :
Periode : 23 Mei 2025 s/d 06 Juni 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK		KEMAJUAN PEKERJAAN S/D 06 Juni 2025					
			Kuantitas	Bobot (%)	s/d MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
					Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985			1.00	6.985	1.00	6.985
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976			1.00	0.976	1.00	0.976
C	PEKERJAAN TANAH									
1	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094			596.28	86.094	596.28	86.094
2	1 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945			276.84	5.945	276.84	5.945
PROGRESS REALISASI			100.00		-		100.000		100.000	
PROGRESS RENCANA					-		100.000		100.000	
DEVIASI									-	

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KUNAI PERUSAHA KONSULTAN



C. TUR PRASETYU, ST
Site Engineer

DIAJUKAN OLEH:
PENYEDIA JASA
CV. JAYA ABADI DIATAMA


NURKHALIS FAUZI
DIREKTUR

JADWAL PELAKSANAAN-KURVA S MINGGU KE - 1

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Pengguruan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu
Sumber Dana : APBD Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran : 2025

JUMLAH HARI KERJA : 21 HARI KALENDER
DARI TANGGAL : 20 Mey 2025
S/D TANGGAL : 23 Mey 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	BULAN I																			KET.		
					MINGGU KE - 1							MINGGU KE - 2							MINGGU KE - 3							
					H.1	H.2	H.3	H.4	H.5	H.6	H.7	H.8	H.9	H.10	H.11	H.12	H.13	H.14	H.15	H.16	H.17	H.18	H.19		H.20	H.21
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																									
1	Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00															
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14															
	PEKERJAAN TANAH																									
1	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094								6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	
2	1 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945												0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
	RENCANA			100.00	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000
	RENCANA KOMULATIF				1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000	
	PELAKSANAAN				1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137															
	PELAKSANAAN KOMULATIF				1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961															
	DEVIASI				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000															

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV.KUTAI PERKASA KONSULTAN

CATUR PRASETA, ST
Site Engineer

DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JAYA ABADI DIATAMA

NURKHAUS FAUZI
DIREKTUR

JADWAL PELAKSANAAN-KURVA S MINGGU KE - 2

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Pengguruan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu
 Sumber Dana : APBD Kutai Kartanegara
 Tahun Anggaran : 2025

JUMLAH HARI KERJA : 21 HARI KALENDER
 DARI TANGGAL : 24 mey 2025
 S/D TANGGAL : 30 mey 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	BULAN I																					KET.
					MINGGU KE - 1							MINGGU KE - 2							MINGGU KE - 3							
					H.1	H.2	H.3	H.4	H.5	H.6	H.7	H.8	H.9	H.10	H.11	H.12	H.13	H.14	H.15	H.16	H.17	H.18	H.19	H.20	H.21	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																									
1	Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00															
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14															
	PEKERJAAN TANAH																									
1	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094									6.62	6.62												
2	1 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945																						
	RENCANA			100.00	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000
	RENCANA KOMULATIF				1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000	
	PELAKSANAAN				1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.961								
	PELAKSANAAN KOMULATIF				1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.978								
	DEVIASI				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.677								

DI PERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV.KUTAI PERKASA KONSULTAN



CYRUS PRASEDIA, ST
 Site Engineer

DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. JAYA ABADI DIATAMA



NURKHALIS FAUZI
 DIREKTUR

JADWAL PELAKSANAAN-KURVA S MINGGU KE 3

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Pengguruan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu
 Sumber Dana : APBD Kutai Kartanegara
 Tahun Anggaran : 2025

JUMLAH HARI KERJA : 21 HARI KALENDER
 DARI TANGGAL : 31 Mei 2025
 S/D TANGGAL : 06 Juni 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	BULAN I																					KET.	
					MINGGU KE - 1							MINGGU KE - 2							MINGGU KE - 3								
					H.1	H.2	H.3	H.4	H.5	H.6	H.7	H.8	H.9	H.10	H.11	H.12	H.13	H.14	H.15	H.16	H.17	H.18	H.19	H.20	H.21		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																										
1	Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14																
D	PEKERJAAN TANAH																										
1	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094									6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62		
2	1 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945													0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66		
RENCANA				100.00	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000	RENCANA
RENCANA KOMULATIF					1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000		
PELAKSANAAN					1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000	PELAKSANAAN
PELAKSANAAN KOMULATIF					1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000		
DEVIASI					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		

DI PERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KURNIA PERKASA KONSULTAN



ANTUR PRASETYA, ST
 Site Engineer

DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. JAYA ABADI DIATAMA



NURKHALIS FAUZI
 DIREKTUR

JADWAL PELAKSANAAN-KURVA S MINGGU KE 4

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Pengguruan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu
LOKASI : APBD Kutai Kartanegara
TAHUN ANGGARAN : 2025

JUMLAH HARI KERJ/ : 90 HARI KALENDER
DARI TANGGAL : Friday, June 7, 2024
S/D TANGGAL : 13 Juni 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	BULAN I																		KET.				
					MINGGU KE - 1							MINGGU KE - 2							MINGGU KE - 3								
					H.1	H.2	H.3	H.4	H.5	H.6	H.7	H.8	H.9	H.10	H.11	H.12	H.13	H.14	H.15	H.16	H.17	H.18		H.19	H.20	H.21	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																									100% 75%	
1	Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14																
D	PEKERJAAN TANAH																										
1	1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094									6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62		
2	1 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945													0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66		
RENCANA					100.00	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000	RENCANA PELAKSANAAN
RENCANA KOMULATIF						1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000	
PELAKSANAAN						1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000	
PELAKSANAAN KOMULATIF						1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000	
DEVIASI						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KURNIA PERKASA KONSULTAN



CHUR PRASETYA, ST
Site Engineer

DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JAYA ABADI DIATAMA

NURKHALIS FAUZI
DIREKTUR

JADWAL PELAKSANAAN-KURVA S BULAN KE - 1

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Pengguruan jalan H.Kucek Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu
 LOKASI : APBD Kutai Kartanegara
 TAHUN ANGGARAN : 2025

JUMLAH HARI KERJ/ : 21 HARI KALENDER
 DARI TANGGAL : 20 Mei 2025
 S/D TANGGAL : 06 Juni 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	BULAN I																					KET.
					MINGGU KE - 1							MINGGU KE - 2							MINGGU KE - 3							
					H.1	H.2	H.3	H.4	H.5	H.6	H.7	H.8	H.9	H.10	H.11	H.12	H.13	H.14	H.15	H.16	H.17	H.18	H.19	H.20	H.21	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																									
	1 Transportasi Peralatan	Ls	1.00	6.985	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00															
	2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.976	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14															
D	PEKERJAAN TANAH																									
	1 1 m3 Timbunan atau Urugan Kembali Tanah Liat	M3	596.28	86.094								6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	
	2 1 m3 Pemadatan Tanah	M3	276.84	5.945													0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
RENCANA				100.00	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000
RENCANA KOMULATIF					1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000	
PELAKSANAAN					1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	6.623	6.623	6.623	6.623	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	0.000
PELAKSANAAN KOMULATIF					1.137	2.274	3.412	4.549	5.686	6.823	7.961	14.583	21.206	27.828	34.451	41.734	49.018	56.301	63.584	70.867	78.150	85.434	92.717	100.000	100.000	
DEVIASI					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

DI PERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. KUTAI PERKASA KONSULTAN

 CAHYO PRASETIA, ST
 Site Engineer

DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. JAYA ABADI DIATAMA

 NURKHALIS FAUZI
 DIREKTUR

BACK UP DATA PERHITUNGAN VOLUME

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGAIAATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
PEKERJAAN : Penggurusan jalan H.Hammad Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu

LOKASI : Kecamatan Sebulu

[illegible]

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV.KUAI PERMASA KONSULTAN

CATUR PRASETYA, ST
Site Engineer

DIAJUKAN OLEH:
PENYEDIA JASA
CV. JAYA ABADI DIATAMA

NURKHALIS FAUZI
DIREKTUR