



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Telp. (0541) 6666538 Kode Pos 75571

KEGIATAN PERLUNYA LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN RT. 16 JONGGON JAYA KEC. LOA KULU	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PEKERJAAN PERLUNYA LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN RT. 16 JONGGON JAYA KEC. LOA KULU	NOMOR : 600/386/BA.ST/FSK-PU/CLK/9/2025 TANGGAL : 08 September 2025

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Delapan* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pelaksana Pekerjaan :
Nama : ASRULLAH
Jabatan : Direktur CV. AGARO KONSTRUKSI
Alamat : BUKIT BIRU RT 006 RW 002 KEL BUKIT BIRU, TENGGARONG
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : H. Adriansyah, SH
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan :
Nomor : 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan :
Nomor : 600/385/BA.PP/FSK-PU/CLK/9/2025
Tanggal : 08 September 2025

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** seluruh hasil pekerjaan dari mulai awal sampai akhir pekerjaan untuk :

- a. Pekerjaan : **Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu**
- b. Lokasi : **Kecamatan Loa Kulu**

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Loa Kulu pada tanggal tersebut untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
CV. AGARO KONSTRUKSI,



ASRULLAH
Direktur

PIHAK KEDUA,
Pengguna Anggaran
Kecamatan Loa Kulu,


H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 196810066 198903 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU**

Jl. Mulyo Pranoto Telp. (0541) 661689 Kode Pos 75571
LOA KULU

LAPORAN PROGRES KEMAJUAN

PAKET PEKERJAAN

**Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya
Kec. Loa Kulu**

Nomor Kontrak : 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025

Nilai Kontrak : Rp. 192,488.000.00 (termasuk PPh)

Terbilang : *SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA EMPAT
RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA
RUPIAH*

Waktu Pelaksanaan : 30 Tiga Puluh Hari Kalender

Sumber Dana : APBD

Lokasi : KECAMATAN LOA KULU

Tahun Anggaran : 2025

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. AGARO KONSTRUKSI



CV. AGARO KONSTRUKSI

Jalan Bukit Biru RT. 006 RW. 002, Bukit Biru, Tenggarong,
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Email : agarkonstruksi@gmail.com

REKAPITULASI

SERTIFIKAT BULANAN (MC - 1) SEPTEMBER 2025

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perluasan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/821/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2025
Bulan : SEPTEMBER
Tanggal : 11 Agustus 2025 09 September 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		REALISASI FISIK	
		BOBOT (%)	JUMLAH (Rp.)	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	
1	DIVISI 1. UMUM	0,865	1.500.000,00	0,865	1.500.000,00
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKG)	1,528	2.650.000,00	1,528	2.650.000,00
3	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEKNIK	97,607	169.263.000,00	97,607	169.263.000,00
A	JUMLAH FISIK	100,00	173.413.000,00	100,000	173.413.000,00
B	PPh 11 %		19.075.430,00		19.075.430,00
C	TOTAL		192.488.430,00		192.488.430,00
D	PEMBULATAN		192.488.000,00		192.488.000,00
E	JUMLAH KOTOR SERTIFIKAT BULANAN (MC) S/D BULAN LALU + PPh				
F	JUMLAH SERTIFIKAT BULAN LALU				
G	JUMLAH BERSIH SERTIFIKAT BULANAN (MC) S/D BULAN INI + PPh		D - E		192.488.000,00

TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH

PROSENTASE PEMBAYARAN (%):

Bulan lalu	0,00
Bulan ini	100,00
s/d Bulan ini	100,00

DI SETUJUI OLEH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPA

H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 19681006 198903 1 006

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT


RONI WONGKAR
TEAM LEADER
BENEVIA
Engineering Consultant

DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI


ANGORAENIA GAFAR
PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI

SERTIFIKAT BULANAN/MONTHLY CERTIFICATE (MC)

MC 1

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Pembangunan Perumahan Badan Jalan RT. 16 Jongga Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/021SPK/FSKKC/LKULIABQW/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.498.000,00 (lambada PRN)
TAHUN ANGGAHAN : 2025

PERIODE : SEPTEMBER
TANGGAL : 11-AUG-25
JdJ 08-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot (%)	SAAT INI		JUMLAH HARGA YANG DIBAYAR (Rp.)
							volume	bobot (%)	
DIVISI 1	UMUM								
	Pembuatan Lokal	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	0,88	1,00	0,88	100,00
				JUMLAH	1.500.000,00	0,88			1.500.000,00
DIVISI 2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKSI								
	Penyediaan Daurur Pemukiman SAKK				-	-	-	-	-
	Pembuatan Daurur Pemukiman SAKK	1,00	Sak	100.000,00	100.000,00	0,06	1,00	0,06	100,00
	Sistemasi, Pemasangan dan Kalkulasi				-	-			-
	Papan Internal Kegiatan	1,00	Bn	500.000,00	500.000,00	0,29	1,00	0,29	100,00
	Atap Peningkat Kepala (APK) & Atap Peningkat Dap (APD)				-	-	-	-	-
	ACD Atap Internal	5,00	Bn	65.000,00	325.000,00	0,19	5,00	0,19	100,00
	Top Paving (Safety Paving)	5,00	Bn	25.000,00	125.000,00	0,07	5,00	0,07	100,00
	Selang Tangga (Safety Stairs)	5,00	Bn	150.000,00	750.000,00	0,43	5,00	0,43	100,00
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	5,00	Bn	80.000,00	400.000,00	0,23	5,00	0,23	100,00
	Pelatihan Keselamatan (Safety Vasi)				-	-			-
	Pelatihan Sarana, Peralatan dan Alat Keselamatan	1,00	Sak	150.000,00	150.000,00	0,09	1,00	0,09	100,00
	Pembelian PJK				-	-			-
	Pembelian dan Pemasangan tali lina yang diperlukan	2,00	Bn	150.000,00	300.000,00	0,17	2,00	0,17	100,00
	Pembelian perlengkapan pekerjaan di jalan				-	-			-
				JUMLAH	2.650.000,00	1,53			2.650.000,00
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH & GEOMORFOTEK								
	Timbunan dari sumber galian	822,35	m3	180.000,00	148.023.000,00	86,74	822,35	86,74	100,00
	Pengisian dan Pemertayaan Dpa AW 8	12,00	m1	270.000,00	3.240.000,00	1,67	12,00	1,67	100,00
				JUMLAH	150.263.000,00	87,61			150.263.000,00
				JUMLAH TOTAL	173.413.000,00	100,00			173.413.000,00

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN (PROGRESS BULANAN)

SEPTEMBER

B 1

DINAS : KECAMATAN LOKU KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lantai Perumahan Badan Jalan RT. 16 Jonggan Jaya Kac. Loka Kulu
NOOR KONTRAK : TSS62/SPK-FSV/KC-LULUAPBOW/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 182.485.000,00 (permasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

11-Ag-25 s.d 09-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATTUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot (%)	Bulan ini		s/d Bulan ini		
							Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
DIVISI 1 LUKU											
	Perbaikan Lantai	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	0,86	1,00	0,86	1,00	0,86	
				JUMLAH	1.500.000,00	0,86		0,86	-	0,86	
DIVISI 2											
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKSI											
	Perbaikan Dataran Perumahan SMOX										
	Perbaikan Dataran Perumahan Komplek (RPO)	1,00	Smt	100.000,00	100.000,00	0,06	1,00	0,06	1,00	0,06	
	Statistik Perumahan dan Kegiatan										
	Rencana Perumahan Kegiatan	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	0,29	1,00	0,29	1,00	0,29	
	Akt Perumahan Kerja (APK) & Akt Perumahan Dik (APD)										
	APD Aktiva Lain										
	Tipe Perumahan (Safety -Mewah)	5,00	Bh	65.000,00	325.000,00	0,19	5,00	0,19	5,00	0,19	
	Sistem Tangkai (Safety -Gelas)	5,00	Bh	25.000,00	125.000,00	0,07	5,00	0,07	5,00	0,07	
	Sistem Kelembutan (Safety -Gelas)	5,00	Bh	150.000,00	750.000,00	0,43	5,00	0,43	5,00	0,43	
	Ramp Kelembutan (Safety -Gelas)	5,00	Bh	80.000,00	400.000,00	0,23	5,00	0,23	5,00	0,23	
	Frekuensi Sistem Perumahan dan Akt Kelembutan										
	Perumahan POK	1,00	Smt	150.000,00	150.000,00	0,09	1,00	0,09	1,00	0,09	
	Rambu dan Perumahan Akt Jalan yang diperbaiki										
	Rambu perantara perbaikan di jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,17	2,00	0,17	2,00	0,17	
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH & GEOSINTEK											
	Timbunan dan lantai jalan	822,35	m3	180.000,00	148.023.000,00	85,74	822,35	85,74	822,35	85,74	
	Pengisian dan Perumahan Pjsu A/B	12,00	m1	270.000,00	3.240.000,00	1,87	12,00	1,87	12,00	1,87	
				JUMLAH	148.263.000,00	97,61		97,61	-	97,61	
				JUMLAH TOTAL	173.413.000,00	100,00		100,00		100,00	

CV. AGARO KONSTRUKSI
Jalan Bukit Biru 87, 30010 PM. AGT, Bukit Biru, Tangerang.
KAB. KOTA SUKSESARANA, KABUPATEN SUKSESARANA, TANGERANG
Email: agaro.konstruksi@gmail.com

John Hall Bros. 41 508 Ave. 612, 6th Fl., Birmingham
444 4140 Birmingham, Alabama 35203
E-mail: johnhall@compuserve.com

PEKERJAAN : *Pertanya Lanyutan Pambunuhan Bedas Jalan RT. 16 Jonggon ,kaya Kec. Las Kulu*

Polunysa Laipiam Pambukutan Bagan Jambak M.

1000215801 SHOCK-DRUM-DRUM
MOMENTUM-DRUM

TAHUN ANGGARAN : 2025

M	1
---	---

TANGGAL	11-AUG-25	17-AUG-25
	S/d	

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot (%)	Mengeku Lelu		Mengeku In		e/d Mengeku In	
							Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
DIVISI 1 JUMLAH												
	Pembekalan L2 ke H1	1,00	L2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,86		1,00	0,86	1,00	0,86	
				JUMLAH	1.500.000,00	0,86			0,86		0,86	
DIVISI 2												
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKSI												
	Penyipta Dokumen Perencanaan SIMK				-	-			-		-	
	Pemilihan Dokumen Berasam Keselamatan Kontraktor (SBK)	1,00	SH	100.000,00	100.000,00	0,96		1,00	0,96	1,00	0,96	
	Sosialisasi, Penitil dan Kegiatan				-	-			-		-	
	Papan Internal Kegiatan	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	0,29		1,00	0,29	1,00	0,29	
	Aktif Pelibeg Kerja (APK) & Aktif Pemungut Data (APD)				-	-			-		-	
	APD Antara Lain				-	-			-		-	
	Top. Pelibeg (Safety Helmut)	5,00	Bh	65.000,00	325.000,00	0,19		5,00	0,19	5,00	0,19	
	Sarang Tangan (Safety Gloves)	5,00	Bh	25.000,00	125.000,00	0,07		5,00	0,07	5,00	0,07	
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	5,00	Bh	190.000,00	750.000,00	0,43		5,00	0,43	5,00	0,43	
	Kompi Keselamatan (Safety Vest)	5,00	Bh	80.000,00	400.000,00	0,23		5,00	0,23	5,00	0,23	
	Fasilitas Sarana, Peralatan dan Alat Keselamatan				-	-			-		-	
	Peralatan P3K	1,00	Sdt	150.000,00	150.000,00	0,09		1,00	0,09	1,00	0,09	
	Rencana dan Pelaksanaan Iktis yang diprakarsakan				-	-			-		-	
	Rencana pengontrolan pelaksanaan di jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,17		2,00	0,17	2,00	0,17	
					JUMLAH	1,53			1,53		1,53	
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH & GEOSINTEK												
	Timbunan dari sumber galian	922,35	m3	180.000,00	166.023.000,00	95,74		184,47	19,15	184,47	19,15	
	Pengisian dan Pemasangan Pipa AMB	12,00	m1	270.000,00	3.240.000,00	1,87		5,00	0,83	5,00	0,83	
				JUMLAH	169.263.000,00	97,61		20,08	20,08		20,08	
				JUMLAH TOTAL	172.413.000,00	100,00		22,48			22,48	

BENEVEIA
BOM INVESTIDOR
Engineering Consultant

IDA SUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CY. AGARO KONSTRUKSI



Anggoro A. Gede
PELAKSANA



CY AGARO
KONSTRUKSI

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN (PROGRESS MINGGUAN)

M 2

DINAS : KECAMATAN LILA KULU
PEKERJAAN : Peruntukan Lapangan Pembinaan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Lila Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/821/SPK.FSM/C.LKULU/AFBU/VII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 132.498.000,00 (terbilang Ppn)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus 2025
TANGGAL : 18-Agus-25 s/d 24-Agus-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu ini		
							Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
DIVISI 1 JUMU													
	Pembuatan Leleak	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	0,86	1,00	0,86	-	-	1,00	0,86	
		-	-	JUMLAH	1.500.000,00	0,86	-	0,86	-	-	-	0,86	
DIVISI 2													
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKSI													
	Penyajian Dokumen Perawatan SAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK)	1,00	Set	100.000,00	100.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06	
	Sosialisasi, Pemasukan dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Informasi Kegiatan	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	0,29	1,00	0,29	-	-	1,00	0,29	
	Aksi Pemungutan Kerja Jarak & Aksi Pemungutan Dm (APD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	APD Aktifitas Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	5,00	Bh	65.000,00	325.000,00	0,19	5,00	0,19	-	-	5,00	0,19	
	Sarung Tangan (Safety Glove)	5,00	Bh	25.000,00	125.000,00	0,07	5,00	0,07	-	-	5,00	0,07	
	Sebelas Keselamatan (Safety Shoes)	5,00	Bh	150.000,00	750.000,00	0,43	5,00	0,43	-	-	5,00	0,43	
	Rongga Keselamatan (Safety Vest)	5,00	Bh	80.000,00	400.000,00	0,23	5,00	0,23	-	-	5,00	0,23	
	Fasilitas Serevis, Pemasukan dan Aksi Keselamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pewarnaan PPK	1,00	Set	150.000,00	150.000,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09	
	Rambu dan Pemasangan lalu lintas yang diperlukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rambu petunjuk pejalan di jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,17	2,00	0,17	-	-	2,00	0,17	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	JUMLAH	2.650.000,00	1,53	-	1,53	-	-	-	1,53	
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK													
	Timbunan dari sumber galian	822,35	m3	180.000,00	148.023.000,00	86,74	194,47	19,15	276,71	28,72	461,18	47,57	
	Pengisian dan Pemasangan Pasir AW B	12,00	m3	270.000,00	3.240.000,00	1,87	6,00	0,63	-	-	6,00	0,93	
		-	-	JUMLAH	149.263.000,00	97,61	-	20,08	-	-	26,72	-	
		-	-	JUMLAH TOTAL	173.413.000,00	100,00	-	22,48	-	-	28,72	-	
		-	-									51,20	

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT
BOM MOHAR TEAM LEADER
BENEVIA
Engineering Consultant

DIBUAT OLEH
KONTROKTOR PEKERJAAN
CV. AGARO KONSTRUKSI
Agar M. A. Andik
CV. AGARO KONSTRUKSI

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN (PROGRESS MINGGUAN)

M 3

DINAS : KECAMATAN LOKU KULU
PEKERJAAN : Pembangunan Perumahan Badan Jalan RT. 16 Jongson Jaya Kec. Loka Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/821/SPK/PSK/KC/LKLU/ARPDW/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.453.000,00 (sembilan Ppn)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus 2025
TANGGAL : 25-Agu-25 sid 01-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Bobot (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		sid Minggu ini	
							Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
DIVISI 1	UMUM											
	Pembuatan Lokasi	1,00	LS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,86	1,00	0,86	-	-	1,00	0,86
		-	-	JUMLAH	1.500.000,00	0,86	-	0,86	-	-	-	0,86
DIVISI 2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI											
	Pengajuan Dokumen Perizinan SINK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	1,00	Shet	100.000,00	100.000,00	0,06	1,00	0,06	-	-	1,00	0,06
	Soal-soal, Promosi dan Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papan Informasi Kegiatan	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	0,29	1,00	0,29	-	-	1,00	0,29
	Apa Pelindung Kepala (APK) & Alat Pemangku Dm (APD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APD Mitos Lar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Top Pelindung (Safety Helmet)	5,00	Bh	85.000,00	325.000,00	0,19	5,00	0,19	-	-	5,00	0,19
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	5,00	Bh	25.000,00	125.000,00	0,07	5,00	0,07	-	-	5,00	0,07
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	5,00	Bh	150.000,00	750.000,00	0,43	5,00	0,43	-	-	5,00	0,43
	Kompi Keselamatan (Safety Vest)	5,00	Bh	80.000,00	400.000,00	0,23	5,00	0,23	-	-	5,00	0,23
	Fasilitas Sarana, Peralatan dan Alat Keselamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan PJK	1,00	Shet	150.000,00	150.000,00	0,09	1,00	0,09	-	-	1,00	0,09
	Rambu dan Petunjuk lalu lintas yang diperlukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rambu petunjuk petunjuk di jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,17	2,00	0,17	-	-	2,00	0,17
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	JUMLAH	2.850.000,00	1,53	-	1,53	-	-	-	1,53
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK											
	Timbunan dari sumber galian	822,35	m ³	180.000,00	148.023.000,00	95,74	441,18	47,87	322,82	33,51	784,00	81,38
	Pengisian dan Pemampatan Tipe AYW 8	12,00	m ³	270.000,00	3.240.000,00	1,97	6,00	0,93	-	-	6,00	0,93
		-	-	JUMLAH	149.263.000,00	97,81	-	48,80	-	-	33,51	82,31
		-	-	JUMLAH TOTAL	173.413.000,00	100,00	-	51,28	-	-	33,51	84,71

M4

[illegible]

DI. GEMESA Q. E. H.
CONSULTORIA Y PROYECTOS
CIVIL, ESTRUCTURAL, ELECTRICIDAD Y CONSULTANT
[Signature]
RODOLFO WOLFGANG
BENEVEA
Engineering Consultant

DI BLAT CLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI


Anwarul A. Gafit
PELAKSANA

CV. AGARO KONSTRUKSI

LAPORAN HARIAN

H	1
---	---

DNAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lantain Pembuatan Badan Jalan RT 16 Jongkon Jayo Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/821/SPK.FSK/MC.LK/LIAPBD.VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (lunasuk Ppn)
 TAHUN ANGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 11-Ag-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	TEMAGA KERJA			KONDISI CUACA		JAM KERJA			JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
				KEAHILIAN	JUMLAH	SATUAN	CERAH	HUJAN	PAGI	SIANG	LEMBUR		
1	Pembuatan Lantai	1,00	ls	Pelaksana	1,00	org	Cerah		8,00	13,00			
2				Operator K3	1,00	org							Peralatan Tukang
3				Operator	1,00	org							
4				Mandor	1,00	org							
5				Pekerja	1,00	org							
6													
7													

DI PERKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	2
---	---

DINAS : KECAMATAN LUBA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lantai Perbaikan Badan Jalan RT 16 Jorong Jaya Kec. Luba Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155621/SPK-FSK/KC/LKULU/PPD.VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 12-AUG-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEHILAIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	JAM KERJA	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1			ls	Pembasena	1,00	org				Excavator mini
2	Mobilisasi Alat		ls	Operator	1,00	org	Cerah	8,00		Peralatan Tukang
3						org				
4				Manula	1,00	org				
5				Pekerja		org				
6										
7										

DIPERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	3
---	---

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lantai Perbaikan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : TSS62/SPK/PSK/KC/LKUL/MSD/VI/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.498.000,00 (lunasak PPN)
TAHUN ANGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 13-Ag-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI GUACA	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	PEMASANGAN PAPAN NAMA PROYEK	1,00	ls	Pelaksana	1,00	org	Cerah	8,00	13,00				
2	Pemasangan Rambu Rambu	2,00	ls	Pelaksana K3	1,00	org							Peralatan Takarung
3			m3	Operator	1,00	org							
4				Mandor	1,00	org							
5				Pekerja	1,00	org							
6													
7													

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
KONTAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	4
---	---

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lantainan Pembukaan Badan Jalan RT 16 Jonggan Ayra Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 15562/ISPK-FSK/KC-LK/LU/ABD.VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (mempunyai PPH)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 14-Agus-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	SANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Perbaikan Pipa AW 8 in	6,00	m ¹	Pelaksana	1,00	org	Cerah	8,00	13,00		Pipa AW 8	Excavator mini
2	Traktor dan sumber galian	6,48	m ³	Pelaksana K2	1,00	org					Traktor Galian	Peralatan Taling
3				Operator	1,00	org						Dump Truck
4				Mandor	1,00	org						
5				Pekerja	4,00	org						
6												
7												

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENENYA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGRO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	5
---	---

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lantain Pemukiman Badan Jalan RT 16 Jongga Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 15562/SPK-FSK/KC.LKULU/ABD.VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (temasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 15-Agus-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	SANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Terdurur dan kumbar galian	61,49	m3	Pelaksana	1,00	org	Cerah	8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator mini
2				Pelakas K3	1,00	org						Peralatan Tukang
3				Operator	1,00	org						Dump Truck
4				Mandor	1,00	org						
5				Pekerja	4,00	org						
6												
7												

DI PERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARDI KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H 6

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Pekerjaan Lengkapi Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jorong Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155821/SPK-FSK/KC/LK/LU/ABD.VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 16-Ag-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLILAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI GUGA	PAGI	SANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Terbuka dari sumber galian	61,49	m3	Pelaksana	1,00	org	Cerah	8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator mini
2				Pelaksana K3	1,00	org						Peralatan Tukung
3				Operator	1,00	org						Dump Truck
4				Mandor	1,00	org						
5				Pelaksa	4,00	org						
6												
7												

DI PERAKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
 KONTROL TOR PELAKSANA
 CV AGARNO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	7
---	---

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perluasan Lintasan Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 15562/ISPK-FSK/KC.LK/LU/ABD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (kesembilan puluh dua milyar empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 17-Agus-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLILAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	JAM KERJA	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Lebur			Pelaksana			Hujan			
2				Pelugas K3						
3				Operator						
4				Mandor						
5				Pekerja						
6										
7										

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	8
---	---

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Pertanya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggan Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/621/SPK.FSK/KC.LKUL.UA/PBD.VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 18-Ag-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAKI	JAM KERJA	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	46,12	m3	Paleksana	1,00	org	Cerah	8,00	13,00	Tanah Galian	Excavator Mini
2				Palugas K3	1,00	org					Peralatan Tikang
3				Operator	1,00	org					Dump Truck
4				Mandor	1,00	org					
5				Pekerja	4,00	org					
6											
7											

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	9
---	---

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggong Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/62/ISPK-FSK/KC. LKUL/PA/BD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.498.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 19-Agus-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	Jumlah	SATUAN	KONDISI CUACA	CERAH	Hujan	Pagi	Siang	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DI GUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	46.12	m3	Pelaksana	1,00	org	Cerah			8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelugas K3	1,00	org								Peralatan Tukang
3				Operator	1,00	org								Dump Truck
4				Mandor	1,00	org								
5				Pekerja	4,00	org								
6														
7														

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	10
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perluja Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/62/ISPK/FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192,488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 20-Aug-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	CERAH	HUJAN	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DI GUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	46,12	m3	Palaksma	1,00	org	Cerah			8,00	13,00			Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelugas K3	1,00	org									Peralatan Tukang
3				Operator	1,00	org									Dump Truck
4				Mandor	1,00	org									
5				Pekerja	4,00	org									
6															
7															

DIPERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BEHEMIA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	11
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lajukan Perbaikan Badan Jalan RT 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/621/SPK-FSK/KC.L.KUL.UA/PBD/VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 21-AUG-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLILAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	SANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Timbunan dan sumber galian	46,12		Pelaksana	1,00	org	Cerah	08.00	13.00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelugas K3	1,00	org						Peralatan Tukang
3		-		Operator	1,00	org						Dump Truck
4				Mandor	1,00	org						
5				Pekerja	4,00	org						
6												
7												

DITERIMA OLEH
 KONSULTAN PENGAMAS
 CV. BENEVA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	12
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lantai Perumahan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/62/SPK-FSK/KC.LKULUA/PBD/VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 22-Ag-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JENJANG KERJA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	CERAH	HILJAN	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Labur			Pelaksana			org									
2				Pelugas K3			org									
3				Operator			org									
4				Mandor			org									
5				Pekerja			org									
6																
7																

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAMAS
 CV. BENEWA ENGINEERING CONSULTANT

DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	12
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lanjutan Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155621/SPK/FSK/MC/LKULU/ABD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk Ppn)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 22-AUG-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Libur			Palsasana		org							
2				Pelugas K3		org							
3				Operator		org							
4				Mandor		org							
5				Pekerja		org							
6													
7													

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H 13

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perluasan Lanjutan Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155621/SPK.FSK/KCKLU/ABD/VI/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 23-Agus-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	TENAGA KERJA		KONDISI CUACA		JAM KERJA		JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN		JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN	
				KEAHILIAN	JUMLAH	SATUAN	CERAH	HULAN	PAGI	SIANG	LEMBUR		
1	Timbunan dari sumber galian	46,12	m3	Pelaksana	1,00	org	Cerah		8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelugas K3	1,00	org							
3				Operator	1,00	org							Dump Truck
4				Mandor	1,00	org							
5				Pekerja	4,00	org							
6													
7													

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENENYA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	14
---	----

DINAS : KECAMATAN LUAR KULU
 PEKERJAAN : Perluasan Lajutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/621/SPK-FSK/KC.LKUL/II/ABD/VI/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 24-AUG-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLILAN	JENIS PEKERJA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	CERAH	Hujan	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Timbunan dan sumber galian	46,12	m3	Pelaksana		1,00	org		Cerah		8,00	13,00			Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelagas K3		1,00	org									Peralatan Tukang
3				Operator		1,00	org									Dump Truck
4				Mandor		1,00	org									
5				Pekerja		4,00	org									
6																
7																

DIPERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEWA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARD KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	15
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lajutan Pembesian Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/62/SPK-FSK/KC.LKUL/IIAPQD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPN)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
TANGGAL : 01-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	CERAH	HUJAN	PAGI	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DI GUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	53,80	m3	Pelaksana	1,00	org		Cerah		8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelugas K3	1,00	org								Peralatan Tikang
3				Operator	1,00	org								Dump Truck
4				Mandor	1,00	org								
5				Pekerja	4,00	org								
6														
7														

DIBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	16
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lajutan Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/621SPK-FSK/KC.LKUL.UAPBD/III/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 26-Aug-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHILIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	JAM KERJA	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	53,80	m3	Paleksina	1,00	org	Cerah	8,00	Tanah Galian	Excavator Mini
2				Palugas K3	1,00	org		13,00		Peralatan Tukang
3				Operator	1,00	org				Dump Truck
4				Mandor	1,00	org				
5				Pekerja	4,00	org				
6										
7										

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	17
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggan Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/621/SPK-FSK/KC.LKULU/ABD/III/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 27-Ag-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	CERAH	Hujan	PAGI	SANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DI GUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	53,80	m3	Pelaksana	1,00	org		Cerah		8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelugas K3	1,00	org								Peralatan Tukang
3				Operator	1,00	org								Dump Truck
4				Mandor	1,00	org								
5				Pekerja	4,00	org								
6														
7														

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENENYA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	18
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/021/SPK/FSK/KC/LKULU/ABD/VI/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (tembakik PPH)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 28-Aug-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUKCA	PAGI	JAM KERJA	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	53,80	m3	Pakicema	1,00	org	Cerah	8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Operator K3	1,00	org						Peralatan Tukang
3				Mandor	1,00	org						Dump Truck
4				Pekerja	4,00	org						
5												
6												
7												

DI PERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



RONI WONGSAR

DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



CV. AGARO KONSTRUKSI

BENEVIA
 Engineering Consultant

LAPORAN HARIAN

H 19

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/621/SPK/FSK/KC/LKULU/PB/VI/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 29-Agus-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLILAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	SILANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DI GUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	53,80	m3	Pelaksana	1,00	org	Cerah	8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Operator	1,00	org						Dump Truck
3				Mandor	1,00	org						
4				Pekerja	4,00	org						
5												
6												
7												

DI PERUSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUKAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARD KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	20
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Pahlunya Lanjutan Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 15562/SPK/ESK/KC/LKULU/ABD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192,488.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
TANGGAL : 30-Aug-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	53,80	m3	Pembekalan	1,00	org	Cerah	8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelubngas K3	1,00	org						Peralatan Tukang
3				Operator	1,00	org						Dump Truck
4				Mandor	1,00	org						
5				Pekerja	4,00	org						
6												
7												

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BIRENDA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUKU OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARD KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H 21

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Peratnya Lanjutan Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155621/SPK/FSK/KC/LKULU/ABD/III/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192,488,000.00 (temasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : Agustus
 TANGGAL : 31-Aug-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DI GUNAKAN
1	LUBUR		m3	Pakisana		org	Hujan						
2				Pelugas K3		org							
3				Operator		org							
4				Mandor		org							
5				Pekerja		org							
6													
7													

DIPERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVA ENGINEERING CONSULTANT

DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	22
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lantai Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/621/SPK.FSK/KC.LKULUA/PBD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
TANGGAL : 01-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLILAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	LEBUR			Pelaksana		org	Hujan						
2				Pelugas K3		org							
3				Operator		org							
4				Mandor		org							
5				Pekerja		org							
6													
7													

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEWA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	23
---	----

DINAS : KECAMATAN LCA KULU
 PEKERJAAN : Perluja Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Lca Kulu
 NOMOR KONTRAK : 156/82/SPK-FSK/KC LKULU/ABD.VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.498.000,00 (Pemasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
 TANGGAL : 02-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLUAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	GERAH	HUJAN	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Tinjauan dan gambar jalan	69,18	m3	Palaksama	1,00	org		Cerah		8,00	13,00			Tanah Galian	Excavator Mini
2	Pemasangan pipa Aw 8	6,00	m1	Palugas K3	1,00	org								Pipa Aw 8 in	Excavator Mini
3				Operator	1,00	org									Peralatan Tukang
4				Mandor	1,00	org									Dump Truck
5				Pekerja	4,00	org									
6															
7															

DIPERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEWA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	24
---	----

DINAS : KECAMATAN LOKU KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lantai Paving Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kac. Lok Kulu
NOMOR KONTRAK : 155/627/SPK-FSK/KC LOKU/PAKD/VIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.498.000,00 (termasuk PPN)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
TANGGAL : 03-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLUAN	JUMLAH TENAGA KERJA	KONDISI CUACA	PAGI	SANG	LEMBUR	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Timbunan dari sumber galian	69,18	m ³	Pelaksana	1,00 org	Cerah	8,00	13,00		Tanah Galian	Excavator Mini
2				Pelugas K3	1,00 org						Peralatan Tukang
3				Operator	1,00 org						Dump Truck
4				Mandor	1,00 org						
5				Pekerja	4,00 org						
6											
7											

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H

25

DINAS

KECAMATAN LOA KULU

PEKERJAAN

Perbaikan Lanjutan Pambesian Badan Jalan RT. 16 Jonggan Jaya Kac. Loa Kulu

NOMOR KONTRAK

155/827/SPK-FSK/KC. LKULU/ABD/VIU/2025

NILAI KONTRAK

Rp. 192.498.000,00 (termasuk PPN)

TAHUN ANGGARAN

2025

PERIODE

September

TANGGAL

04-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	TENAGA KERJA		KONDISI CUACA		JAM KERJA			JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
				KEHAJILAN	JUMLAH	CERAH	Hujan	PAGI	SIANG	LEMBUR		
1	Libur			Pelaksana	org	Cerah						
2				Pelugas K3	org							
3				Operator	org							
4				Mandor	org							
5				Pekerja	org							
6												
7												

DI PERIKSA OLEH

KONSULTAN PENGAWAS

CV. BENEVA ENGINEERING CONSULTANT

DI BUAT OLEH

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H 26

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perluaya Lanjutan Pembangunan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kac. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/R2/SPK/FSK/KC.LKULU/APPD/VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.498.000,00 (termasuk PPN)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
 TANGGAL : 05-Aug-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	JAM KERJA	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Lubur			Pelaksana		org	Cerah			
2				Pelugas K3		org				
3				Operator		org				
4				Mandor		org				
5				Pekerja	1,00	org				
6										
7										

DI PERKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H 27

DINAS : KECAMATAN LGA KULU
 PEKERJAAN : Perbaikan Lanjutan Pemukiman Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Lga Kulu
 NOMOR KONTRAK : 155/827/SPK-FSK/KC.LKULU/APRD/VIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
 TANGGAL : 06-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	TENAGA KERJA		KONDISI CUACA		JAM KERJA		JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
				KEAHLIAN	JUMLAH	CERAH	Hujan	Pagi	Siang		
1	Pengukuran Ujung			Pelaksana	1,00 org	Cerah		8,00	13,00		Alat Ukur
2				Pelugas K3	1,00 org						Peralatan Tukang
3				Konsultan	1,00 org						
4				Mandor	1,00 org						
5				Pekerja	1,00 org						
6											
7											

DIPERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT

DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	28
---	----

DINAS	:	KECAMATAN LOA KULU	PERIODE	September
PEKERJAAN	:	Perluasan Lanjutan Pembangunan Beder Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu	TANGGAL	07-Sep-25
NOMOR KONTRAK	:	155/621/SPK.FSK/KC.LKULI/AAPBD.VIII/2025		
NILAI KONTRAK	:	Rp. 192.498.000,00 (termasuk PPh)		
TAHUN ANGGARAN	:	2025		

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLILAN	TENAGA KERJA	KONDISI CUACA	JAM KERJA	JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
1	Lbur			Pelaksana	Jumlah		Pagi Siang Lembur		
2				Pelugas K3	org				
3				Operator	org				
4				Mandor	org				
5				Pekerja	org				
6									
7									

DIBUAT OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



CV. AGARO KONSTRUKSI
 PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

H	29
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
 PEKERJAAN : Perluang Lajutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
 NOMOR KONTRAK : 159621/SPK/FSK/KC.LKULU/PBDVIII/2025
 NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000.00 (termasuk PPh)
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
 TANGGAL : 08-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	KEAHLIAN	JENAGA KERJA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI CUACA	CERAH	HUJAN	PAGI	JAM KERJA	SIANG	LEMBUR	JENIS MATRIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DI GUNAKAN
1	TDIAK ADA PEKERJAAN			Peletakana			org									
2				Palangas K3			org									
3				Konsultan			org									
4				Mandor			org									
5				Pekerja			org									
6																
7																

DI PERIKSA OLEH
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DI BUAT OLEH
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. AGARO KONSTRUKSI



LAPORAN HARIAN

H	30
---	----

DINAS : KECAMATAN LOA KULU
PEKERJAAN : Perbaikan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
NOMOR KONTRAK : 15982/SPK/FS/KC. LKULU/ABDVIII/2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00 (termasuk PPh)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : September
TANGGAL : 09-Sep-25

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	SATUAN	TENAGA KERJA		KONDISI CUACA		JAM KERJA			JENIS MATERIAL YANG DIGUNAKAN	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN
				KEAHLILAN	JUMLAH	CERAH	Hujan	Pagi	Siang	Lembur		
1	TDK ADA PEKERJAAN			Pelaksana	org							
2				Pelugas K3	org							
3				Operator	org							
4				Mandor	org							
5				Pekerja	org							
6												
7												

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT



DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. AGARO KONSTRUKSI



PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
		Nomor:			
		64.02/04.0/000027/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000037/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 Tanggal SKPD : 13 Maret 2026 : Kecamatan Loa Kulu		Dari Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2026			
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp192.488.000,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)					
Kepada NPWP No. Rekening Bank Nama di Rekening Bank Bank Penerima - Cabang Keperluan Untuk		: CV. AGARO KONSTRUKSI : 1000000001200719 : 0041559918 : AGARO KONSTRUKSI, CV : BANK KALTIMTARA - TENGGARONG : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 : Rp192.488.000,00			
Pagu Anggaran					
NO	KODE REKENING	URAIAN		JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp192.488.000,00	
				Jumlah	Rp192.488.000,00
Potongan-Potongan:					
NO	URAIAN		JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp19.075.387,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp3.034.721,00		-
Jumlah			Rp22.110.108,00		
SP2D yang Dibayarkan:			Rp192.488.000,00		
Jumlah Potongan:			Rp22.110.108,00		
Jumlah Neto:			Rp170.377.892,00		
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp192.488.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah					

0634

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. Mulyo Pranoto Telp. (0541) 661689 kode pos 75571
LOA KULU

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Nomor : 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
TANGGAL : 11 Agustus 2025

KEGIATAN

Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan
Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu

LOKASI PEKERJAAN : Kecamatan Loa Kulu
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
TAHUN ANGGARAN : 2025
NILAI KONTRAK : Rp. 192.488.000,00
TANGGAL MULAI : 11 Agustus 2025
PERKIRAAN SELESAI : 09 September 2025
PELAKSANA : CV. AGARO KONSTRUKSI
PERENCANAAN : CV. RAYA TEKNIKA CONSULTAN
PENGAWASAN : CV. BENEVIA ENGINEERING CONSULTANT

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender



**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
 - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
 - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender



CV. AGARO KONSTRUKSI



**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
 - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
 - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KANTOR CAMAT LOA KULU
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025 Tanggal : 11 Agustus 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : H. ADRIANSYAH, SH NIP : 19681006 198903 1 006 Jabatan : Camat Loa Kulu Berkedudukan : Kantor Camat Loa Kulu di yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara c.q. Kecamatan Loa Kulu berdasarkan Surat Keputusan Camat Loa Kulu Nomor B.73-65/KCLK-MPD.03/903/1/2025 Bulan Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada OPD Kecamatan Loa Kulu selanjutnya disebut " Pejabat Penandatangan Kontrak ", dengan.
NAMA PENYEDIA	Nama : ASRULLAH Jabatan : Direktur Berkedudukan di : BUKIT BIRU RT 006 RW 002 KEL BUKIT BIRU, TENGGARONG Akta Notaris Nomor : 51 Tanggal : 22 Maret 2025 Notaris : Bakhtiar, SH. yang bertindak untuk dan atas nama CV. AGARO KONSTRUKSI selanjutnya disebut " Penyedia ".
PAKET PENGADAAN: Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : UND.PL/PP.LK/06/FSK/10297462000 Tanggal : 04 Agustus 2025 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : BAHPP/PP.LK/12/FISIK/10297462000 Tanggal : 08 Agustus 2025
SUMBER DANA: APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.	
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 192.488.000,00,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).	
SISTEM PEMBAYARAN ke Bank Kaltimtara rekening nomor : atas nama Penyedia : CV. ANUGRAH CENDIKIA MANDIRI pembayaran dilakukan dengan Sekaligus	
Jenis Kontrak: Harga Satuan	

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan addendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

13. PENANGGUGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan

Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak .
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.

- Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme mater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk

menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : 155/621/SPPBJ.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth.

CV. AGARO KONSTRUKSI

di –

Tempat

Perihal : Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara dengan kode paket : 10297462000 tanggal 07 Agustus 2025 tentang Penawaran Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu sebesar **Rp. 192.488.000,00,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**. kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Loa Kulu, 11 Agustus 2025

Satuan Kerja Kecamatan Loa Kulu

Pengguna Anggaran



H. ADEANITA AB. SH

NIP. 19681006 198903 1 006

Tembusan Yth. :

1. PA Kecamatan Loa Kulu
2. Apip Kab. Kutai KArtanegara
3. Pejabat Pengadaan Kecamatan Loa kulu.



KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 155/621/SPMK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025

Paket Pekerjaan : Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pejabat Penandatangan Kontrak

: H. ADRIANSYAH, SH

Jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak

: Pengguna Anggaran

Alamat Pejabat Penandatangan Kontrak

: Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;
berdasarkan SPK nomor 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
tanggal 11 Agustus 2025 bersama ini memerintahkan:

CV. AGARO KONSTRUKSI.

BUKIT BIRU RT 006 RW 002 KEL BUKIT BIRU, TENGGARONG

yang dalam hal ini diwakili oleh : **ASRULLAH**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
2. Tanggal mulai kerja : 11 Agustus 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal : 09 September 2025

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Loa Kulu, 11 Agustus 2025

Untuk dan atas nama

Penyedia Anggaran



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. AGARO KONSTRUKSI



Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 155/621/SPMK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025

Paket Pekerjaan : Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pejabat Penandatangan Kontrak

: H. ADRIANSYAH, SH

Jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak

: Pengguna Anggaran

Alamat Pejabat Penandatangan Kontrak

: Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;
berdasarkan SPK nomor 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
tanggal **11 Agustus 2025** bersama ini memerintahkan:

CV. AGARO KONSTRUKSI.

BUKIT BIRU RT 006 RW 002 KEL BUKIT BIRU, TENGGARONG

yang dalam hal ini diwakili oleh : **ASRULLAH**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
2. Tanggal mulai kerja : **11 Agustus 2025**
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal : **09 September 2025**

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Loa Kulu, 11 Agustus 2025

Untuk dan atas nama

Pengguna Anggaran



H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 196810061988031006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. AGARO KONSTRUKSI



ASRULLAH
CV. AGARO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 155/621/SPMK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025

Paket Pekerjaan : Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pejabat Penandatangan Kontrak

: H. ADRIANSYAH, SH

Jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak

: Pengguna Anggaran

Alamat Pejabat Penandatangan Kontrak

: Jln. Mulyopranoto Kecamatan Loa Kulu.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;
berdasarkan SPK nomor 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
tanggal **11 Agustus 2025** bersama ini memerintahkan:

CV. AGARO KONSTRUKSI.

BUKIT BIRU RT 006 RW 002 KEL BUKIT BIRU, TENGGARONG

yang dalam hal ini diwakili oleh : **ASRULLAH**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
2. Tanggal mulai kerja : **11 Agustus 2025**
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal : **09 September 2025**

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Loa Kulu, 11 Agustus 2025

Untuk dan atas nama

Pengguna Anggaran



H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 196810061988003 1 006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. AGARO KONSTRUKSI



ASRULLAH
CV. AGARO KONSTRUKSI
Direktur



REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN

REKAMBUKUNSI KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN





JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 119011104092502106

Nilai Jaminan : Rp

9,624,400.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. AGARO KONSTRUKSI**, Bukit Biru RT. 006 RW. 002, Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pengguna Anggaran Kecamatan Loa Kulu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 9,624,400.00 (**SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **PERLUNYA LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN RT. 16 JONGGON JAYA KEC. LOA KULU** dari **PENERIMA JAMINAN** No 600/386/BA.ST/FSK-PU/CLK/9/2025 tanggal 08 September 2025.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (**SERATUS DELAPAN PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 8 September 2025

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV AGARO KONSTRUKSI



Asrullah
Direktur



Teguh Arianto, AAAIK
Branch Manager

Afdal, SE, AAAIK, APAI, CIIB
Marketing Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1615298



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKTI PENGELUARAN
NOMOR BUKTI :

- a. Telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Loa Kulu
uang sebesar **Rp. 192,488,000**
- b. (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- c. Kepada nama : ASRULLAH (Direktur CV. AGARO KONSTRUKSI)
Alamat : BUKIT BIRU RT 006 RW 002 KEL BUKIT BIRU, TENGGARONG
- d. Sebagai Pembayaran : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Fisik
* Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain
Yang Dilimpahkan

Kode Rekening	No SPK	Jumlah (Rp)
5.1.02.01.01.0039	155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025	192,488,000
	Jumlah	192,488,000
	Nilai DPP	173,412,613
	Potongan PPN	19,075,387
	Potongan PPH	3,468,252
	Jumlah Setelah Potongan PPN & PPH	169,944,360

- e. Tanggal Pengeluaran : _____ Penerima,



Pengguna Anggaran,
H. Adriansyah, SH
NIP. 19681006 198903 1 006


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

MUHAMMAD FADLI, S.Sos
Nip. 19760211 200012 1 003

Bendahara Pengeluaran,

Rita Liyana
NIP. 19841001 201001 2 007

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2026		Nomor SPM: 64.02/03.0/000037/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026																																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Loa Kulu Nama Unit SKPD : Kecamatan Loa Kulu Nama : CV. AGARO KONSTRUKSI No. Rekening Bank : 0041559918 Nama di Rekening Bank : AGARO KONSTRUKSI, CV Nama Bank - Cabang : BANK KALTIMTARA - TENGGARONG NPWP : 1000000001200719 Dasar Pembayaran : 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 Untuk Keperluan: Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 Pembebanan Pada: <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026</td></tr><tr><td colspan="3">7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</td></tr><tr><td>5.1.02.01.001.00039</td><td>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</td><td>Rp192.488.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp192.488.000,00</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp192.488.000,00	Jumlah		Rp192.488.000,00	Potongan-Potongan: <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td></td><td>Rp19.075.387,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td></td><td>Rp3.034.721,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp22.110.108,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp192.488.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp22.110.108,00</td></tr><tr><td>Jumlah Neto</td><td>Rp170.377.892,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp192.488.000,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp19.075.387,00	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp3.034.721,00	Jumlah			Rp22.110.108,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp192.488.000,00	Jumlah Potongan	Rp22.110.108,00	Jumlah Neto	Rp170.377.892,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp192.488.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																										
NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026																																												
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																												
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																																												
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp192.488.000,00																																										
Jumlah		Rp192.488.000,00																																										
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																									
1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp19.075.387,00																																									
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp3.034.721,00																																									
Jumlah			Rp22.110.108,00																																									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp192.488.000,00																																											
Jumlah Potongan	Rp22.110.108,00																																											
Jumlah Neto	Rp170.377.892,00																																											
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp192.488.000,00																																											
Jumlah SPP Diminta Rp192.488.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 64.02/02.0/000035/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026, tanggal 13 Maret 2026		Tenggarong, 13 Maret 2026 PENGGUNA ANGGARAN  H. ADRIANSYAH.SH 196810061989031006																																										
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																												

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
Kecamatan Loa Kulu

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 64.02/03.0/000037/SPTJM-SPM-LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026


Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 64.02/03.0/000037/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 tanggal 13 Maret 2026 yang saya ajukan sebesar **Rp192.488.000,00** (terbilang **Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah**) untuk keperluan **Kecamatan Loa Kulu** Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tenggarong, 13 Maret 2026
PENGGUNA ANGGARAN


H. ADRIANSYAH SH
196810061989031006

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
Kecamatan Loa Kulu

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI NURUL SAHARA A.Md**

NIP : **198604292011012002**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **64.02/02.0/000035/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026** tanggal **13 Maret 2026** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tenggarong, 13 Maret 2026

PPK SKPD



DEWI NURUL SAHARA A.Md

198604292011012002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Telp. (0541) 6666538 KodePos 75571

KEGIATAN PERLUNYA LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN RT. 16 JONGGON JAYA KEC. LOA KULU	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
PEKERJAAN PERLUNYA LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN RT. 16 JONGGON JAYA KEC. LOA KULU	NOMOR : 600/385/BA.PP/FSK-PU/CLK/9/2025 TANGGAL : 08 September 2025

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Delapan* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, telah diadakan pemeriksaan bersama :

- I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Camat Loa Kulu :
1. MUHAMMAD FADLI, S.Sos : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Loa Kulu Nomor : B.70-13/KCLK-PMD.17/903/1/2025 tanggal 3 Januari 2025, telah ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Camat Loa Kulu Tahun Anggaran 2025, Yang selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Pelaksana Pekerjaan :
Nama : ASRULLAH
Jabatan : Direktur CV. AGARO KONSTRUKSI
Alamat : BUKIT BIRU RT 006 RW 002 KEL BUKIT BIRU, TENGGARONG
Yang selanjut Disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak Berdasarkan :

Surat Perintah Kerja :

Nomor : 155/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/VIII/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025
Nilai Kontrak : Rp. 192.488.000

- A. Berdasarkan Pelaksanaan Pekerjaan : **Perlunya Lanjutan Pembuatan Badan Jalan RT. 16 Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu**, Telah Mencapai Prestasi diterimanya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara / Laporan Akhir, Sesuai Ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas serta telah memenuhi syarat yang di tetapkan.
- B. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama Badan Usaha **CV. AGARO KONSTRUKSI** telah mencapai prestasi 100% dan berhak mendapatkan Lump Sum Sesuai BAB II pada syarat khusus dari Surat Perjanjian (Kontrak).

Dengan Ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan 100 % terhadap pekerjaan yang dimaksud.

Diperiksa Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


MUHAMMAD FADLI, S.Sos
NIP. 19760211 200012 1 003

Pelaksana Pekerjaan
CV. AGARO KONSTRUKSI


CV. AGARO KONSTRUKSI
ASRULLAH
Direktur

Mengetahui :
Pengguna Anggaran,

H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 19681006 198903 1 006

37

