

**PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA**



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

**LAPORAN BULANAN DAN MINGGUAN
NO.06
PERIODE OKTOBER - NOVEMBER 2024**

**PAKET :
PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT (DBH SAWIT)**

**NOMOR KONTRAK : P.633/DPU/BM/600.1.9.3/5/2024
TANGGAL KONTRAK : 15 MEI 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 16.642.402.263,00
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN : 2024**

KONTRAKTOR PELAKSANA



**PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
General Contractor and Supplier**

Jl. Patih RT. XIII Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
KALIMANTAN TIMUR

KONSULTAN SUPERVISI



HARSINDO

SURVEY, MAPPING, DESIGN AND ENGINEERING CONSULT
Alamat : Jalan M.Said Gg.4 RT.11 Blok.C No.35 Samarinda
Telp : 0813-4884-6569 / 0853-4815-1414
Email : harsindonesia@gmail.com

: PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
: CV. HARSINDO
: 16 Oktober - 10 November 2024

Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
PT. SAWONGGALING CITA PERKASA

Disetujui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HARSINDO

ELSY LISDIANA ST
Site Engineering

LAPORAN MINGGUAN



PT SAWONGGALING CITA PERKASA
General Contractor and Engineer

KONTRAKTOR : PT SAWONGGALING CITA PERKASA

KONSULTAN PENGAWAS : CV. HASINDO

PERIODE : 16 - 22 Oktober 2024

Minggu Ke : 23

PROGRAM : PROGRAM PENYELANGGARAN JALAN

PAKET : PENGAWASAN PKN JALAN DI RECAMATAN KOTA BANGUN DARAT (DIBH SAWIT)

NO. KONTRAK : P.636/DPU/BM/600.1.10.3/5/2024

TANGGAL KONTRAK : 15 MEI 2024

NILAI KONTRAK : Rp. 16.642.462.263,00

TAHUN ANGGARAN : 2024

No. Mata Pemb.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Kontrak Awal			Kontrak CCO			Kemajuan Pekerjaan Mingguan			
				Volume	Bobot (%)	Jumlah Harga	Volume	Bobot (%)	Jumlah Harga	Volume	Bobot (%)	Volume	Harga (Rp)
I	DIVISI I. UJUM												
1.2	Mobilisasi	Ls	60.000.000,00	1,00	0,400	60.000.000.000	1,00	0,40	60.000.000.000	1,00	0,40	1,00	60.000.000.000
5.3.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)												
2.1	Penyediaan Dokumen Penerapan SMKK	Ls	8.500.000,00	1,00	0,057	8.500.000.000	1,00	0,06	8.500.000.000	1,00	0,06	1,00	8.500.000.000
2.1.11	Penyediaan Dokumen RIK, RPPK, RPKK												
2.2	Spesifikasi Promosi K3	Bh	250.000,00	1,00	0,002	250.000.000	1,00	0,00	250.000.000	1,00	0,00	1,00	250.000.000
a.	Spanduk (Banner) Informasi K3												
2.3	Alat Pelindung Kepala dan Alat Pelindung Diri	Bh	75.000,00	10,00	0,005	750.000.000	10,00	0,01	750.000.000	10,00	0,01	10,00	750.000.000
b.	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Bh	70.000,00	10,00	0,005	700.000.000	10,00	0,00	700.000.000	10,00	0,00	10,00	700.000.000
c.	Pelindung Pembaruan dan Masker (Masker)												
d.	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Pkg	25.000,00	50,00	0,008	1.250.000.000	50,00	0,01	1.250.000.000	50,00	0,01	50,00	1.250.000.000
e.	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Pkg	350.000,00	10,00	0,023	3.500.000.000	10,00	0,02	3.500.000.000	10,00	0,02	10,00	3.500.000.000
f.	Rongki Keselamatan (Safety Vest)	Bh	100.000,00	10,00	0,007	1.000.000.000	10,00	0,01	1.000.000.000	10,00	0,01	10,00	1.000.000.000
2.4	Asuransi dan Perlindungan Terhadap Atas	Ls	8.500.000,00	1,00	0,057	8.500.000.000	1,00	0,06	8.500.000.000	1,00	0,06	1,00	8.500.000.000
a.	Asuransi												
2.5	Personel Keselamatan Konstruksi	OB	3.500.000,00	2,00	0,047	7.000.000.000	2,00	0,05	7.000.000.000	2,00	0,05	2,00	7.000.000.000
a.	Petugas Keselamatan Konstruksi	OB	2.000.000,00	4,00	0,053	8.000.000.000	4,00	0,05	8.000.000.000	4,00	0,05	4,00	8.000.000.000
b.	Flagman												
2.6	Facilitas Saran Kesehatan	Ls	1.350.000,00	1,00	0,009	1.350.000.000	1,00	0,01	1.350.000.000	1,00	0,01	1,00	1.350.000.000
2.6.11	Peralatan P3K (kotak P3K, Obat Luka, Perban, Oli)												
2.7	Rambu-rambu Terhadap Atas :	Bh	200.000,00	4,00	0,005	800.000.000	4,00	0,01	800.000.000	4,00	0,01	4,00	800.000.000
a.	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Light Stick)	Bh	250.000,00	6,00	0,010	1.500.000.000	6,00	0,01	1.500.000.000	6,00	0,01	6,00	1.500.000.000
b.	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)												
2.8	Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Resiko	Bh	165.000,00	2,00	0,002	330.000.000	2,00	0,00	330.000.000	2,00	0,00	2,00	330.000.000
2.9 (4)	Bendera												
	TOTAL DIVISI I. UJUM				0,690	103.430.000.000		0,69	103.430.000.000		0,690	113,000	103.430.000.000
III	DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.3.11	Penyediaan Badan Jalan	M ²	7.800,00	3.375,00	0,176	26.325.000.000	15.836,16	0,82	123.522.047,130	15.836,16	0,824	15.836,16	123.522.047,130
	TOTAL DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				0,176	26.325.000.000		0,824	123.522.047,130		0,824	15.836,16	123.522.047,130
V	DIVISI V. PEKERJAAN BERUTIR												
5.3.1(a)	Perkerasan Beton Semen (Beton Fc' 30 Mpa)	M ³	4.482.000,00	2.498,16	74,684	11.197.502.548.000	2.261,01	67,594	10.134.525.123.000	2.088,73	62,44	2.185,73	9.797.097.579.000
5.3.1(b)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus (Beton Fc' 10 Mpa)	M ³	1.786.500,00	1.001,36	11,798	1.768.902.440.000	1.650,07	19,441	2.914.757.468.270	1.650,02	19,441	1.650,02	2.914.757.468.270
	TOTAL DIVISI V. PEKERJAAN BERUTIR				86,482	12.966.405.008.000		87,035	13.049.282.591.270	3.738,75	81,88	2.900	12.711.855.047.270
VII	DIVISI VII. STRUKTUR												
7.1.1(a)	Batu Jalan (Beton Fc' 20 Mpa)	M ³	1.898.000,00	999,26	12,652	1.896.995.184.000	904,40	11,451	1.716.920.553.600	618,50	7,83	618,50	1.174.160.400.000
	TOTAL DIVISI VII. STRUKTUR				12,652	1.896.995.184.000		11,451	1.716.920.553.600		7,83	618,50	1.174.160.400.000
	TOTAL DIVISI VII. STRUKTUR				100,000	14.993.155.192,00		100,00	14.993.155.192,00	3.738,75	91,23	2.900	14.112.967.684.400
					Rencana					37,00	%		
					Realisasi					96,05	%		
					Deviasi					94,13	%		
					Waktu Pelaksanaan Pekerjaan					-1,92	%		
					Pelaksanaan di Bulan Ini					180	Hari		
					Sisa Waktu Pelaksanaan					161	Hari		
					Sisa Waktu Pelaksanaan					19	Hari		

Disetujui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HASINDO

Disetujui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HASINDO
ESTYUSIANA, ST
Site Engineering



PT SAWONGGALING CITA PERKASA
General Contractor and Engineer
DIANI DAMAYELLA, ST
Manager Proyek

LAPORAN MINGGUAN



PROGRAM : PROGRAM PENYELINGGARAAN JALAN
PAKET : PENGAWASAN PAK. JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DAAAT (DBH SAWIT)
NO. KONTRAK : P.636/DPU/BM/000.1.10.3/5/2024
TANGGAL KONTRAK : 15 MEI 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 16.642.402.263,00
TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR : KONSULTAN PENGAWAS
PFIRODE Minggu ke

: PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
: CV. HARSINDO
: 30 October - 5 November 2024

25

No. Meta Pomb.	Uraian Pekerjaan	Skt.	Kontrol Awal			Kontrol CCO			Kemajuan Pekerjaan Mingguan			
			Volume	Bobot (%)	Jumlah Harga	Volume	Bobot (%)	Jumlah Harga	s/d Minggu Lalu	Bobot (%)	Volume	s/d Minggu Ini
I	DIVISI I. UMUM											
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	0,400	60.000.000,00	1,00	0,400	60.000.000,00	1,00	0,40	1,00	60.000.000,00
2.1	Shem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)											
2.1.1	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SMKK	LS	1,00	0,057	8.500.000,00	1,00	0,057	8.500.000,00	1,00	0,06	1,00	8.500.000,00
2.2	Sosialisasi Promosi K3	BH	1,00	0,002	250.000,00	1,00	0,002	250.000,00	1,00	0,00	1,00	250.000,00
2.3	Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Diri	BH	10,00	0,005	750.000,00	10,00	0,005	750.000,00	10,00	0,01	10,00	750.000,00
2.4	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	BH	10,00	0,005	750.000,00	10,00	0,005	750.000,00	10,00	0,00	10,00	750.000,00
2.5	Pelindung Pernafasan dan Masker	BH	50,00	0,008	1.250.000,00	50,00	0,008	1.250.000,00	50,00	0,01	50,00	1.250.000,00
2.6	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	BH	10,00	0,023	3.500.000,00	10,00	0,023	3.500.000,00	10,00	0,02	10,00	3.500.000,00
2.7	Rongga Keselamatan (Safety Vest)	BH	10,00	0,007	1.000.000,00	10,00	0,007	1.000.000,00	10,00	0,01	10,00	1.000.000,00
2.8	Auranti dan Perlindungan Terdiri Atas :	LS	1,00	0,057	8.500.000,00	1,00	0,057	8.500.000,00	1,00	0,06	1,00	8.500.000,00
2.9	Personal Keselamatan Konstruksi	OB	2,00	0,047	7.000.000,00	2,00	0,047	7.000.000,00	2,00	0,05	2,00	7.000.000,00
3.0	Pelengkapan Keselamatan Konstruksi	OB	4,00	0,053	8.000.000,00	4,00	0,053	8.000.000,00	4,00	0,05	4,00	8.000.000,00
3.1	Perlengkapan Keselamatan	LS	1,00	0,009	1.350.000,00	1,00	0,009	1.350.000,00	1,00	0,01	1,00	1.350.000,00
3.2	Perlengkapan Terdiri Atas :	BH	4,00	0,005	800.000,00	4,00	0,005	800.000,00	4,00	0,01	4,00	800.000,00
3.3	Tongkat Pengukur Laju Lintas (Warning Light Stick)	BH	6,00	0,010	1.500.000,00	6,00	0,010	1.500.000,00	6,00	0,01	6,00	1.500.000,00
3.4	Kerucut Laju Lintas (Traffic Cone)	BH	2,00	0,002	330.000,00	2,00	0,002	330.000,00	2,00	0,00	2,00	330.000,00
3.5	Kegiatan dan Perbaikan Terkait Pengendalian Risiko											
3.6	Benteng											
3.7	TOTAL DIVISI I. UMUM			0,690	103.430.000,00		0,690	103.430.000,00		0,69	113,000	103.430.000,00
3.8	DIVISI II. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK											
3.8.1	Penyediaan Badan Jalan	M ²	3.375,00	0,176	26.325.000,00	15.836,16	0,824	123.522.047,130	15.836,16	0,82	15.836,16	123.522.047,130
3.8.2	TOTAL DIVISI II. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			0,176	26.325.000,00		0,824	123.522.047,130		0,824	15.836,16	123.522.047,130
4	DIVISI V. PEKERJAAN BERTUTUR											
4.1	Pekerjaan Beton Semen (Beton Fc 30 Mpa)	M ³	2.498,16	74,684	11.197.502.568,000	2.261,01	67,594	10.134.525.123,000	2.261,01	67,594	2.261,01	10.134.525.123,000
4.2	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus (Beton Fc 10 Mpa)	M ³	1.001,36	11,798	1.768.002.440,000	1.550,03	19,441	2.914.797.468,270	1.650,02	19,441	1.650,02	2.914.797.468,270
4.3	TOTAL DIVISI V. PEKERJAAN BERTUTUR			86,482	12.965.505.008,000		87,035	13.049.322.591,270		87,035	3.911,028	13.049.322.591,270
5	DIVISI VII. STRUKTUR											
5.1	Batu Jalan (Beton Fc 20 Mpa)	M ³	999,26	12,652	1.896.995.184,000	904,40	11,451	1.716.920.553,600	846,50	10,72	57,90	904,40
5.2	TOTAL DIVISI VII. STRUKTUR			12,652	1.896.995.184,000		11,451	1.716.920.553,600		10,72	57,90	904,40
5.3	TOTAL DIVISI VII. STRUKTUR			100,000	14.993.155.192,00		100,000	14.993.155.192,00		99,27	57,90	14.993.155.192,00
5.4	Realisasi											
5.5	Desain											
5.6	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan											
5.7	Pelaksanaan di Bulan ini											
5.8	Sisa Waktu Pelaksanaan											



Disetujui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HARSINDO



ELSY LISDIANA, ST
Site Engineering

PT. SAMUDRAJALING CITA PERSADA
General Contractor and Supplier

KONTRAKTOR
KONSULTAN PENGAWAS
PERIODE
Minggu Ke

: PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
: CV. HARSINDO
: 6 - 10 November 2024

26

No. Mata Pemb.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Kontrak Awal			Kontrak CCO			Kemajuan Pekerjaan Mingguan										
			Harga Satuan (Rp)	Volume	Bobot (%)	Jumlah Harga	Volume	Bobot (%)	Jumlah Harga	s/d Minggu Lalu	Volume	Bobot (%)	Minggu Ini	Volume	Bobot (%)	s/d Minggu Ini	Harga (Rp.)		
I	DIVISI I. UMUM																		
1.2	Mobilisasi	Ls	60.000.000,00	1,00	0,400	-	60.000.000,000	1,00	0,400	-	1,00	0,40	-	1,00	-	0,40	-	60.000.000,000	-
Skt.1.22	Sham Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)																		
2.1	Penyediaan Dokumen Pemasangan SMKX	Ls	8.500.000,00	1,00	0,097	-	8.500.000,000	1,00	0,097	-	1,00	0,06	-	1,00	-	0,06	-	8.500.000,000	-
2.2	Penyediaan Dokumen ROK, ROPPL, OPWK																		
a.	Sprinkler (Banner) Informasi K3	Bh	250.000,00	1,00	0,002	-	250.000,000	1,00	0,002	-	1,00	0,00	-	1,00	-	0,00	-	250.000,000	-
2.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	Bh	75.000,00	10,00	0,005	-	750.000,000	10,00	0,005	-	10,00	0,01	-	10,00	-	0,01	-	750.000,000	-
a.	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	70.000,00	10,00	0,005	-	700.000,000	10,00	0,005	-	10,00	0,00	-	10,00	-	0,00	-	700.000,000	-
b.	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)																		
c.	Pelindung Pernafasan dan Masker (Masker)	Pkg	25.000,00	50,00	0,008	-	1.250.000,000	50,00	0,008	-	50,00	0,01	-	50,00	-	0,01	-	1.250.000,000	-
d.	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Pkg	350.000,00	10,00	0,023	-	3.500.000,000	10,00	0,023	-	10,00	0,02	-	10,00	-	0,02	-	3.500.000,000	-
e.	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Bh	100.000,00	10,00	0,007	-	1.000.000,000	10,00	0,007	-	10,00	0,01	-	10,00	-	0,01	-	1.000.000,000	-
f.	Rongk Keselamatan (Safety Vest)																		
2.4	Awarasi dan Perijinan Tertidri Atas :																		
a.	Anarsasi	Ls	8.500.000,00	1,00	0,057	-	8.500.000,000	1,00	0,057	-	1,00	0,06	-	1,00	-	0,06	-	8.500.000,000	-
2.5	Personel Keselamatan Konstruksi																		
a.	Pelugus Keselamatan Konstruksi	OB	3.500.000,00	2,00	0,047	-	7.000.000,000	2,00	0,047	-	2,00	0,05	-	2,00	-	0,05	-	7.000.000,000	-
b.	Fragman	OB	2.000.000,00	4,00	0,053	-	8.000.000,000	4,00	0,053	-	4,00	0,05	-	4,00	-	0,05	-	8.000.000,000	-
2.6	Falitasi Saran Keselhatan																		
a.	Peralatan PJK (Korak PJK Obat Luka, Perban, Diji)	Ls	1.350.000,00	1,00	0,009	-	1.350.000,000	1,00	0,009	-	1,00	0,01	-	1,00	-	0,01	-	1.350.000,000	-
2.6.(1)	Rambu-rambu Tertidri Atas :																		
a.	Tongkat Pengatur Laki Utaras (Warning Light Stick)	Bh	200.000,00	4,00	0,005	-	800.000,000	4,00	0,005	-	4,00	0,01	-	4,00	-	0,01	-	800.000,000	-
b.	Kerucut Jalur Utaras (Traffic Cone)	Bh	250.000,00	6,00	0,010	-	1.500.000,000	6,00	0,010	-	6,00	0,01	-	6,00	-	0,01	-	1.500.000,000	-
2.9	Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Resiko																		
a.	Bendera	Bh	165.000,00	2,00	0,002	-	330.000,000	2,00	0,002	-	2,00	0,00	-	2,00	-	0,00	-	330.000,000	-
2.9 (4)																			
	TOTAL DIVISI I. UMUM				0,690	-	103.430.000,000		0,690	-		0,69	-	113.000	-	0,690	-	103.430.000,000	-
III	DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																		
3.1 (1)	Penyediaan Badan Jalan	M²	7.800,00	3.375,00	0,176	-	26.325.000,000	15.836,16	0,824	-	15.836,16	0,82	-	15.836,16	-	0,824	-	123.522.047,130	-
					0,176	-	26.325.000,000		0,824	-		0,82	-		-	0,824	-	123.522.047,130	-
V	DIVISI V. PEKERJAAN BERUBUTR																		
5.3.(2a)	Pekerasan Beton Semien (Beton Fc 30 Mpa)	M³	4.482.300,00	2.263,16	74,684	-	11.197.502.568,000	2.263,01	67,594	-	2.263,01	67,59	-	2.263,01	-	67,594	-	10.134.525.123,000	-
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus (Beton Fc 10 Mpa)	M³	1.786.500,00	1.001,36	11,798	-	1.768.902.440,000	1.050,02	19,441	-	1.050,02	19,44	-	1.050,02	-	19,441	-	2.914.757.468,270	-
	TOTAL DIVISI V. PEKERJAAN BERUBUTR				86,482	-	12.966.405.008,000		87,035	-	11.049.392.591,270	87,03	-	3.911,028	-	87,035	-	13.049.282.391,270	-
VII	DIVISI VII. STRUKTUR																		
7.1.(7a)	Bahu Jalan (Beton Fc 20 Mpa)	M³	1.898.400,00	999,26	12,652	-	1.886.595.184,000	904,40	11,451	-	904,40	11,45	-	904,40	-	11,451	-	1.716.920.553,600	-
	TOTAL DIVISI VII. STRUKTUR				12,652	-	1.896.595.184,000		11,451	-	904,40	11,45	-	904,40	-	11,451	-	1.716.920.553,60	-
					100,000	-	14.993.155.192,00	4.815,43	100,00	-	20.764,592	100,00	-	20.764,592	-	100,000	-	14.993.155.192,000	-
					Realisasi	-			Realisasi	-						%			
					Deviasi	-			Deviasi	-						%			
					Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	-			Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	-						Hari			
					Pelaksanaan di Bulan ini	-			Pelaksanaan di Bulan ini	-						Hari			
					Sisa Waktu Pelaksanaan	-			Sisa Waktu Pelaksanaan	-						Hari			

Disetujui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HARSINDO

PT. SARANUSALING CERMEN KASAS
KONSTRUKSI BANGUNAN
Jl. Kuningan No. 10
Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Prov. Bali

ELSY USDIANA, ST
Site Engineering



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Walter Monginidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggara 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Rabu, 16 Oktober 2024
MINGGU KE : 23
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1-	Pembesian		Rusi

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	4	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Manajer Teknik / Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C A.Md Inspektur
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Kamis, 17 Oktober 2024
MINGGU KE : 23
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Pembesian		Ruas 1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	4	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektur
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Jumat, 18 Oktober 2024
MINGGU KE : 23
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1.	Pembesian		Ruas 1
2.	Pembersihan lokasi yg akan dicor		Ruas 1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Scred Paver	2		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	9	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C A.Md Inspektor
Atasan Langsung :		
Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



HARSINDO

LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Sabtu, 19 Oktober 2024
MINGGU KE : 23
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S. Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Minggu, 20 Oktober 2024
MINGGU KE : 23
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Senin, 21 Oktober 2024
MINGGU KE : 23
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1.	Perkerasan Beton Semen fc 30	48,5	ruas 1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah / Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Beton fc 30 mpa	48,5 m ³		

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	2		
	Concrete Cutter	2		
	Water Tanker (Mobile)	1		
	Excavator Mini 40-60 HP	1		
	Truss Screed Paver	2		
	Mixer	2		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	12	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Faehrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Selasa, 22 Oktober 2024
MINGGU KE : 23
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Perkerasan Beton Semen f'c'30	48,5	Ruas 1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Beton f'c 30 MPa	48,5 m ³		

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	2		
	Concrete Cutter	2		
	Water Tanker (Mobile)	2		
	Excavator Mini 40-60 HP	1		
	Truss Screed Paver	1		
	Mixer	2		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Rabu, 23 Oktober 2024
MINGGU KE : 24
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1-	Perkerasan beton Semen fc 30	75,30	Ruas 1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Beton fc 30 mpa	75 m ³		

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	2		
	Concrete Cutter			
	Water Tanker (Mobile)	2		
	Excavator Mini 40-60 HP			
	Truss Screed Paver	2		
	Mixer	2		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	2	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	14	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N. S. Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fakhrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Jumat, 25 Oktober 2024
MINGGU KE : 24
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Pas. Befisting		Ruas 1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Papan			

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Scred Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	2	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	6	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N. Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Sabtu, 26 Oktober 2024
MINGGU KE : 29
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Pembesian		Ruas 1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah / Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Scred Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	6	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Minggu, 27 Oktober 2024
MINGGU KE : 24
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Batu jalan fc 20	76 m ³	Pasisi

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Beton fc 20 mpa	76 m ³		

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	2		
	Concrete Cutter	1		
	Water Tanker (Mobile)	2		
	Excavator Mini 40-60 HP	2		
	Truss Screed Paver	2		
	Mixer			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	12	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Faehrozi C A Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Senin, 28 Oktober 2024
MINGGU KE : 24
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Batu Jalan Fc 20	76 m ³	R1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Beton Fc 20 mpa	76 m ³		

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	2		
	Concrete Cutter	1		
	Water Tanker (Mobile)	1		
	Excavator Mini 40-60 HP	2		
	Truss Screed Paver	2		
	Mixer	2		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	14	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Faehrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Selasa, 29 Oktober 2024
MINGGU KE : 24
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Beton bahu jalan Fc 20	76 m ³	R-1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Beton Fc 20 mpa	76 m ³		

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	2		
	Concrete Cutter			
	Water Tanker (Mobile)	1		
	Excavator Mini 40-60 HP	2		
	Truss Screed Paver	2		
	Mixer			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	14	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Rabu, 30 Oktober 2024
MINGGU KE : 25
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Perkerasan beton Semen. Fc 30	57,9	R-1

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Beton Fc 30 mpa	58 m ³		

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	2		
	Concrete Cutter	1		
	Water Tanker (Mobile)	2		
	Excavator Mini 40-60 HP	2		
	Truss Screed Paver	2		
	MIXER	2		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	14	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C A Md Inspektor
Atasan Langsung :		
..... Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Kamis, 31 Oktober 2024
MINGGU KE : 25
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Perapihan (Finishing)		
2	Per. Cutting		
3	Per. Join Sealant		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	asphalt join Sealant			

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator			
	Concrete Cutter	1		
	Water Tanker (Mobile)			
	Excavator Mini 40-60 HP			
	Truss Scred Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	-	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	10	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Faehrozi C.A.Md Inspektur
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Jumat, 01 November 2024
MINGGU KE : 25
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Finishing/Perapian		
2	Per. Ceting		
3	Per. Jangkar bekisting bahu jalan		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	1		
	Concrete Cutter			
	Water Tanker (Mobile)			
	Excavator Mini 40-60 HP			
	Truss Scred Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny M S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fakhrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung :		
..... Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Sabtu, 02 November 2024
MINGGU KE : 25
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1-	Finishing (Perapian)		
2-	Per. cutting rigid		
3-	Per. Jend. Sechur		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	100kg beton 20kg pasir			

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Scred Paver	2 1		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	10	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny M S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Eachrozi C A.Md Inspektur
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Minggu, 03 November 2024
MINGGU KE : 25
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1-	Perapian (Finishing)		
2	Per. cutting rigid		
3	per. chout aspal		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	Spalit Jarak			
	sepatu			

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck	2		
	Concrete Vibrator	1		
	Concrete Cutter			
	Water Tanker (Mobile)			
	Excavator Mini 40-60 HP			
	Truss Scred Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU	1	Site
2	Konsultan Supervisi	1	Site
3	Kontraktor Pelaksana	1	Site
4	Pekerja + Operator	10	Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Senin, 04 November 2024
MINGGU KE : 25
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Pet. Cutting rigid		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Scred Paver	1		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Selasa, 05 November 2024
MINGGU KE : 25
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Pek. Joint Sealant (Sambungan rigid)		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	asphalt joint Sealant			

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Scred Paver	2 1		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N. Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Rabu, 06 November 2024
MINGGU KE : 26
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Pek. Joint Sealant		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
	asphalt joint sealant			

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Scred Paver	2 1		

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C A.Md Inspektur
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Kamis, 07 November 2024
MINGGU KE : 26
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	PHO		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Jumat, 08 November 2024
MINGGU KE : 26
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Pembersihan Sampah (Sisa $\approx$ proyek)		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fakhrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Sabtu, 09 November 2024
MINGGU KE : 26
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	- Demobilisasi - Pembersihan area lokasi dari sisa 2 proyek		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong 75511



LAPORAN HARIAN

Halaman :

PAKET : PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. SAWONGGALING CITA PERKASA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. HARSINDO
HARI, TANGGAL : Minggu, 10 November 2024
MINGGU KE : 26
PERIODE BULAN KE : 6

A. Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
	Demo bilisasi		

B. Tiba / Mutasi : Peralatan & bahan konstruksi

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. Pemakaian Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Cacah / Aktif	Idle	Rusak
	Dump Truck Concrete Vibrator Concrete Cutter Water Tanker (Mobile) Excavator Mini 40-60 HP Truss Screed Paver			

D. Personil Proyek, Konsultan, Kontraktor

No.	Tugas Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pengawas Lapangan DPU		Site
2	Konsultan Supervisi		Site
3	Kontraktor Pelaksana		Site
4	Pekerja + Operator		Site

E. Cuaca / Bencana Alam / Kejadian Penghambat Pekerjaan

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat

F. Usul / Pengajuan / Saran / Instruksi, Kesepakatan / Pelaporan /

	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor Pelaksana		Yenny N.S Saragih Pelaksana
Konsultan Pengawas		Faizal Fachrozi C.A.Md Inspektor
Atasan Langsung : Tamu		